



बैजनाथ गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
रामपुर, बाँके



सम्पूर्णमा नमस्कार  
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वार्षिक प्रगति समिक्षा  
प्रस्तुतीमा हार्दिक स्वागत छ

धर्मराज न्यौपाने  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
मिति : २०८१/१०/३०

# प्रस्तुतिको रूपरेखा

- गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय
- आ.व. २०८०/०८१ को प्रगति विवरण
- मुख्य-मुख्य कार्यक्रम र उपलब्धिहरू
- समस्या तथा चुनौतीहरू
- आ.व. २०८१/०८२ को अर्ध-वार्षिक प्रगति विवरण
- प्रगतिका केही झलकहरू
- जिल्ला सभा मार्फत प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसंग माग गर्नु पर्ने आयोजनाहरूको विवरण

# गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

गाउँपालिकाको क्षेत्रफल : १४१.६७ वर्ग कि.मि.


जनसंख्या : जम्मा : ६९४७२ (श्रोत : राष्ट्रिय जनगणना २०७८)

पुरुष : ३२०९७ महिला : ३७३७५

घरधुरी : १६४६९

साक्षरता: पुरुष(९३.९७%) महिला (८७.०९%), औषत: ९०.५३

जम्मा वडा संख्या : ८



# गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन



# आ.व. २०८०/०८१ को वित्तीय प्रगति विवरण

- वार्षिक राजस्व अनुमान र प्राप्ति
- चालु र पूजिगत खर्च
- प्राप्ति र खर्चको विवरण
- विभिन्न कोषहरूको अवस्था
- कार्यक्रमगत प्रगति

	अनुमान	प्राप्ती	
विवरण	जम्मा रु.	प्राप्ति रु.	बाँकी
संघीय समानीकरण	१५,२०,००,०००.००	१४,१३,६०,०००.००	१,०६,४०,०००.००
संघीय सशर्त - चालु	२९,०५,८३,०००.००	२७,८७,५०,९००.००	
संघीय सशर्त - पूंजिगत	२,८८,००,०००.००	२,५८,००,०००.००	
संघीय समपुरक	६०,००,०००.००	४७,५८,४५०.००	
संघीय बिशेष	१,००,००,०००.००	८६,०७,१४२.००	
प्रदेश समानीकरण	१,१४,६३,०००.००	८५,९७,२५०.००	२८,६५,७५०.००
प्रदेश सशर्त चालु	१६,५०,०००.००	१३,२०,०००.००	
प्रदेश सशर्त पूंजिगत	७७,००,०००.००	७३,३५,२३३.००	
प्रदेश बिशेष	३०,००,०००.००	३०,००,०००.००	
प्रदेश समपुरक	१,००,००,०००.००	९२,८३,७५६.००	
संघ राजस्व	१२,५६,८४,०००.००	१०,७८,४०,०५९.२४	१,७८,४३,९४०.७६
प्रदेश राजस्व	२,३३,३८,९७५.००	३,१४,३५,०११.२७	
आन्तरिक राजस्व – मौज्जात	७,२५,००,०००.००	७,२६,३७,७५०.६१	
आन्तरिक राजस्व	३,५०,००,०००.००	२,८५,८६,३३१.३०	६४,१३,६६८.७०
<b>जम्मा रकम रु.</b>	<b>७७,७७,१८,९७५.००</b>	<b>७२,९३,११,८८३.४२</b>	<b><u>3,77,63,359.46</u></b>

	खर्च रकम - हजारमा			
विवरण	चालु रु.	पूँजीगत रु.	जम्मा रु.	प्राप्तीमा प्रगति
बिनियोजन बजेट	५३,७६,०८	२४,०१,१०	७७,७७,१९	
खर्च	४४,७७,४६	१९,९१,९९	६४,६९,४५	७२,९३,१२
प्रगति प्रतिशत	८३.२८	८२.९६	८३.१८	८८.७०

# आन्तरिक आय

विवरण	अनुमान			प्राप्ति रु.
	चालु रु.	पूँजीगत रु.	जम्मा रु.	
आन्तरिक राजस्व	३,५०,००,०००		३,५०,००,०००	२,८५,८६,३३१.३०

प्रस्तुत राजश्व रकम कुल राजश्व अनुमानको करिब ८२ प्रतिशत मात्र हो ।



आय व्यय				
अख्तियारी मार्फत प्राप्त बजेट	अनुमान	प्राप्ति	खर्च	प्रगति प्रतिशत
सामाजिक सुरक्षा तर्फ	24,15,97,000	24,00,05,543.45	24,00,05,543.45	100
गरीब संग विशेषर कार्यक्रम	415,000	414,530	414,530	100
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	38,04,000	27,50,000	27,50,000.	100
<b>कुल जम्मा</b>	<b>24,58,16,000</b>	<b>24,31,70,073.45</b>	<b>24,31,70,073.45</b>	

विभिन्न कोषहरूको आय- व्यय विवरण - रु हजारमा	प्राप्ति	खर्च	बाँकी	प्रगति
प्रोकोप व्यवस्थापन कोष खाता	१,३१,१९	२१,६२	१,०९,५६	१६.४८
धरौटी आय				
लैंगिक हिंसा निवारण कोष	१,५०		१,५०	०
बाल कोष	१,००		१००	०
कर्मचारी कल्याण कोष	११,८०	०	११,८०	०
बिबिध खर्च खाता	४२,६०	४२,६०	०	१००

# क्षेत्रगत वार्षिक प्रगति विवरणः

सि.न	क्षेत्रगत	विनियोजित रकम	खर्च रकम	वितिय प्रगति प्रतिशत
१.	पूर्वाधार बिकास	१७,०५,०४	१४,४६,६५	८४.८४
२.	सामाजिक बिकास	३७,३५,३१	३३,११,७४	८८.६६
३	किसानसंग पालिका प्रमुख	४,८९,००	३,८९,८८	७९.७३
४.	आर्थिक बिकास	९,६६,१३	६,२५,४४	६४.७३
५.	कार्यालय संचालन र प्रशासनिक	११,९२,४०	९,७५,९९	८१.८५
६.	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१,७८,३०	१,०९,६२	६१.४८

शिर्षक	जम्मा	० प्रतिशत प्रगति	२५ प्रतिशत भन्दा कम	२५-५० प्रतिशत	५१-७५ प्रतिशत	७५ प्रतिशत भन्दा बढी	प्रगति
प्रदेश तर्फका कार्यक्रम	16	2	0	0	1	13	90.23
बैजनाथ शिक्षा	36	7	0	0	1	28	84.53
बैजनाथ स्वास्थ्य	30	8	0	0	3	19	75.93
बैजनाथ कृषि।पशु	30	8	1	2	6	13	61.03
संघीय शसर्त	142	23	1	5	13	100	88.86
बैजनाथ गा पा	372	68	12	18	23	251	76.63
किसान संग पालिका प्रमुख	34	5	1	1	6	21	79.83

# बैजनाथ गाउँपालिकाको बेरुजुको हालसम्मको अवस्था क्रमशः

क्र.सं.	सैद्धान्तिक	नियमित	अशुलउपर	पेशकी	जम्मा
---------	-------------	--------	---------	-------	-------

## आ.व. ०७८/७९ को बेरुजु विवरण

	३४३२७४७३	२५०७९०५७	१७४२७७१	२२७२४४६७	८३८७३७६८
--	----------	----------	---------	----------	----------

## आ.व. ०७९/८० को बेरुजु विवरण

	२८०४४६९६	६०९९५४७७	५२२३१६७	७०८८२२१	१०९३५१५६१
--	----------	----------	---------	---------	-----------

# बेरुजु फर्छ्यौटको अवस्था

- आ.व. ७३/७४ देखि आ.व. ०७८/७९ सम्म करिब ११ करोड गाउँसभा मार्फत फर्छ्यौटको तयारीमा रहेको ।
- आ.व. ०७९/८० को ९ करोड ६१ लाख सभा समक्ष पेश भईसकेको र फर्छ्यौटको तयारीमा रहेको ।
- हालसम्म कायम भएको जम्मा बेरुजु २६,५६,८०,८६१
- छब्बीस करोड छप्पन्न लाख असी हजार आठ सय एकसट्ठी ।

## जनशक्ति विवरण :

- स्वीकृत दरवन्दी संख्या : ८१
- पदपूर्ति : ६९
- रिक्त : १२ (५ जना करारबाट, ७ जना रिक्त)
- सङ्घीय कार्यक्रम करार : ३०
- गाउँपालिका करार : ४९
- दैनिक ज्यालादारी : ४
- जम्मा कर्मचारी संख्या : १५२ जना (शिक्षा बाहेक)

# स्वीकृत गरेका कानूनहरूको विवरण :

- ऐन: १९
- नियमावली: २
- निर्देशिका: १०
- कार्यविधि: ३१
- मापदण्ड: ५
- आचारसंहिता: १

जम्मा : ६८



सूचनाको हक अन्तर्गत माग गरिएको सूचना १३ र उपलब्ध  
गराइएको १३  
वर्षे र हिउँदे गाउँ सभा २ पटक र बैठक संख्या ५ पटक  
कार्यपालिका बैठक संख्या २५ पटक

बैजनाथ ७ नं. वडा कार्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माण

# LISA र FRA को विवरण

• स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन

Local Government Institutional Capacity Self-Assessment (LISA)

• आ.व. ०८०/८१ : ८०%

• आ.व. ०७९/८० : ७५.२५ %

• स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन

FIDUCIARY RISK ASSESSMENT (FRA)

• आ.व. ०८०/८१ : ८६.५%

• आ.व. ०७९/८० : ७५ %

# पूर्वाधार तर्फका सम्झौता भएका योजना हरु

वडा नं	उपभोक्ता समिति/कोटेसन	ठेक्का मार्फद	जम्मा
१-८	144	19	163

## समपन्न भएका पूर्वाधार तर्फका योजनाहरु: सडक, नाली तथा पुल पुलेसा

वडा नं	सडक ताथ यातायात		पक्कि नाली (M)	पक्कि पुल/कल्भर्ट(MOS)	तटबन्ध/नदि नियन्त्रण
	कालोपत्रे (M)	स्तरान्नत (M)			
१-८	5,530 M	26,467 M	1,922 M	लापसो : 1 पुल : 3	200 M

# सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण

संख्यात्मक विवरण	
लक्षित समुह	जम्मा संख्या
अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता	३३६२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	४२१
जेष्ठ नागरिक एकल महिला	४३९
विधवा	१०२२
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	१७३
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	५३८
दलित बालबालिका	७८७
लोपन्मुख जाति	३
जम्मा	६७४५
वार्षिक कुल रकम	24,00,05,543.45

# व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण

जन्म			
पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा
६७०	५९५	०	१२६५
मृत्यु			
२०८	१६६	०	३७४

सम्बन्ध बिच्छेद
जम्मा
९०

विवाह
जम्मा
५९२

बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने	
दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या
३६६	११५६	१४६	४००

बेवारिसे
जम्मा
०

जम्मा
२८३३

# गाउँपालिका स्वास्थ्य संस्था विवरण

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - १
- स्वास्थ्य चौकी - ३
- आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र - ४
- आयुर्वेद औषधालय - १
- गाउँघर क्लिनिक संख्या - ११
- खोप क्लिनिकहरू - २०
- म.स्वा.स्व.से. - १२

## गाउँपालिका शैक्षिक संस्थाहरुको विवरण

- सामुदायिक विद्यालय : ३८
  - माध्यमिक विद्यालय : १७
  - आधारभूत विद्यालय : १८
  - धार्मिक गुरुकुल : ३
- बाल विकास केन्द्र : ६०
- प्लेग्रुप/मन्टेश्वरी : २
- शिक्षक संख्या : ३८१
- विद्यालय कर्मचारी : ५४
- विद्यार्थी संख्या : ११३५७
- संस्थागत विद्यालय : २०
  - माध्यमिक विद्यालय (१-१०) : १२
  - माध्यमिक विद्यालय (१-१२) : २
  - आधारभूत विद्यालय (१-८) : ६
- विद्यार्थी संख्या : ११७२०


## शिक्षा तर्फ

- सुर्योदय मा.वि. मा ४ कोठे भवन २ वटा
- शंकर मा.वि. थपवामा ८ कोठे भवन १ वटा
- भगवती मा.वि. मा ४ कोठे भवन १ वटा



# आ.व.२०८०/८१ मा सुचिकृत बेरोजगार ब्यक्तिहरु

- यस आ.व.२०८०/८१ मा २५१४ जना बेरोजगार ब्यक्तिहरु सुचिकृत भएका छन ।
- महिला: १७३० जना (६८.८१%)
- पुरुष: ७८४ जना (३१.१८%)



आ.व. २०८०/८१ मा संचालन भएका आयोजना

१. कामका लागि पारिश्रमिक (नेपाल सरकार):

६ वटा आयोजना

१. युवा रुप (विश्व बैंक-ऋण) : ३ वटा आयोजना

रोजगारीका दिन (कार्यदिन)

७,५६९

कूल रोजगारीका दिनहरु

४,५८५

नेपाल सरकार


२,९८४

विश्व बैंक

# सहकारी तथा उद्योग तर्फ

सम्पन्न कार्यक्रम/योजना संख्या : १६  
जम्मा बजेट ६४०००००

## वार्षिक कार्यक्रम प्रगती



■ भौतिक प्रगती  
■ वित्तीय प्रगती

व्यवसाय विवरण : दर्ता : ५६ नविकरण : ३०

घ वर्ग निर्माण व्यवसायि विवरण : दर्ता : १४ नविकरण : २१

खानेपानी उपभोक्ता समिति विवरण : दर्ता : २ नविकरण : ०

## जम्मा सहकारी

जम्मा सहकारी	बैजनाथ गाउँपालिका निमयन क्षेत्र	प्रदेश नियमन क्षेत्र	सेवा केन्द्र	कैफियत
४०	२७	८	५	

# महिला तर्फ लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान

- लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान
- सबै वडामा अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन
- सबैवडामा १।१ दिने

छुवाछुत बालबिबाह  
बहुविवाह यौनदुर्व्यवहार  
लैंगिक समानता  
छाउपडी घरेलुहिंसा

१५० जना महिला पुरुष बालबालिकाहरु यस अभियानबाट प्रत्यक्ष अभिमुखिकरणमा सहभागि भएका थिए ।

# जेष्ठ नागरिक तर्फ

- जेष्ठ नागरिक सम्मान - सबै वडाका ६५० जेष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा फाइवर सिरक वितरण
- ६० देखि ६७ वर्षका विदुर जेष्ठ नागरिक आर्थिक सहयोग ८९ जना वडा नं १ देखि ८ सम्मका
- जेष्ठ नागरिक दुर्व्यवहारा विरुद्धको अन्तक्रिया वडा नं १ र २ मा
- ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण २६ जना

## जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण

वडा	१	२	३	४	५	६	७	८	जम्मा
जना	०	३	२	२	१६	३	०	०	२६ जना

# अपांगता तर्फ

- सहायक सामाग्री मर्मत तथा वितरण साझेदारीमा
- गाउँपालिकाको लागत रु६७ प्रतिशत र विकलांग मित्र समूहको ३३ प्रतिशत लागतमा तपशिलको सहायक सामाग्री मर्मत तथा वितरण

क्र श	सामाग्रीको विवरण	इकाइ
१	विहल चियर	९
२	ट्राइसाइकल	३
३	वाकर	४
४	कृत्रिम अंग	४
५	श्रवण यन्त्र	१०
६	ट्वाइलेट चियर	५
७	प्राविधिक जाँचपास	३५
८	मर्मत	१०

# अपांगता परिचयपत्र वितरण

- ६ पटक परिचय पत्र वितरण शिविर संचालन
- क वर्ग १२ जना
- ख वर्ग ४८ जना
- ग वर्ग ३२ जना
- घ वर्ग ८ जना

जम्मा १०० जना

हाल सम्म अपांगता परिचय पत्र लिने

क वर्ग	ख वर्ग	ग वर्ग	घ वर्ग	कैफियत
१९७	६७८	३५१	१७९	१४०५



## किसानसंग पालिका प्रमुख कार्यक्रम

- लक्षित बर्गलाई तरकारीका कम्पोजिट प्याकेट वितरण १००० जना
- पोस्ट हार्भेस्ट सामग्री ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण  
प्लास्टिक क्रेट ४६० : समूह, कृषि फर्म र व्यक्ति गरेर १३६ जना लाई  
त्रिपाल ३८६ थान : समूह, कृषि फर्म र व्यक्ति गरेर २१९ जना लाई
- ७० प्रतिशत अनुदानमा मिनिटिलर ४ थान पावर टिलर २ थान वितरण
- कर्ण सेलर ७० प्रतिशत अनुदानमा १६ थान वितरण
- आवश्यकताको आधारमा शत प्रतिशत अनुदानमा ४० थान लाल्टिन पम्प बितरण
- पम्पसेट र डेलिभरि पाइप ३५ थान शत प्रतिशत अनुदानमा वितरण
- पालिकामा खाद्यान्न गोदामघर निर्माण गरिएको
- साझेदारीमा बिउ भण्डारण भवन निर्माण
- कृषि हाट बजार टहरा वडा न.१ र ३ मा निर्माण गरिएको
- २३ स्थानमा सिचाई समर सेबल निर्माण गरिएको

- मागमा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत मल्चिंग प्लास्टिक १३५ रोल २९ जना लाई
- ५० प्रतिशत अनुदानमा टनेल प्लास्टिक १२२ थान (समूह, कृषि फर्म र व्यक्ति)
- प्रथम बैनाथ कृषि मेला प्रदर्शनी सम्पन्न गरेको
- च्याउको बिउ ७० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको ४५६० प्याकेट
- च्याउ खेति प्रविधि सम्बन्धि ८ वटा तालिम सम्पन्न गरेको
- किसान कल सेन्टरको लागि किसानलाई पैसा नलाग्ने फोन संचालन गरेको
- पालिका परिसर भित्र डेमो बगैचा निर्माण गरेको
- प्रांगारिक मल बनाउनको ७० प्रतिशत अनुदान मा ६ ठाउँमा निर्माण गरेको
- सिंचाईको लागि ६ वटा ड्याम, संचित पोखरी १ र सिचाई पक्कि कुलो निर्माण

# पशु सेवा तर्फे

- ७० % अनुदानमा मुर्गा भैसी १५ वटा वितरण, अजमेरी मित्तल राजस्थान बारवा ४२ वटा, बंगुर पोथी ७५ वटा र भाने ३४ वटा वितरण
- चारा मेशिन ३५ वटा
- पशुको दाना बनाउने मेशिन ३१ वटा
- पि पि आर, खोरेत लगायतका भ्याक्सिन ५५,९५० पशु वस्तुलाई दिईएको
- ४१०० के.जि. घाँसको बिउ वितरण
- पशु सुत्केरी पोषण स्याहार ८५९ पशुलाई
- भिटामिन ८५९ वटालाई
- पशु बिमा ८५० वटालाई

## वित्तीय सामानीकरण कार्यक्रम

- गहुको बिउ बितरण ४८१५० के.जी
- मकैको बिउ वितरण हाइब्रिड २५५ के.जी र अरुण-२ ११५५ के.जी
- मोइस्चर मिटर साझेदारीमा खरिद १ थान
- फलफूल बिरुवा वितरण आँप, लिची, अम्बा र कागती
- धानको उन्नत बिउ वितरण राधा-४ ३१९६० के.जी
- जियो कृषिसंग साझेदारीमा कार्यक्रम गरेको ३१७० जना र केयोस मेसिन खरिद १ थान

कृषक समूह दर्ता तथा नबिकरण १०७

कृषि तथा पशुपंक्षी फारम दर्ता ११६

कृषि मिटर सिफारिश १६५ जना

कृषक तालिम संचालन १९ वटा

न्यायीक समितिमा दर्ता तथा समाधान भएका विवादहरूको विवरण :	
जम्मा दर्ता संख्या	१८९
सहमति	१२३
असहमति	४१
प्रक्रियामा रहेको	२२
सिफारिस गरिएको	३
दरपिठ गरिएको	१

# वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन

- गाँउपालिका भित्र अवस्थित वनमा आधारित उद्यमको अभिलेखिकरण ( २२ ) ।

---

- गाँउपालिका भित्र अवस्थित डिभिजन वन कार्यालय बाँकेमा दर्ता भएका निजी वनहरुको अभिलेखिकरण (११)

# महत्वपूर्ण उपलब्धि

- किसानहरुको वृत्तिबिकासका लागि “किसानसंग पालिका प्रमुख परियोजना” संचालन भएको छ ।
- बैजनाथका कृषकहरुलाई उत्पादित कृषि उपज तथा खाद्यान्न ढुवानीको लागि ५०% छुट सहित सहुलियत कृषि एम्बुलेन्स संचालन गरिएको छ ।
- बैजनाथ गाउँपालिकाको कला, संस्कृति, ऐतिहासिक पक्ष, भाषा इत्यादी सबै पक्ष समेटि गाउँपालिकाको गान र प्रतिक चिन्ह निर्माण गरिएको छ ।
- सुचनाको हक सम्बन्धि कानुनको पूर्ण पालना गर्दै जनमैत्री, उत्तरदायी र ई-पालिका प्रशासन संचालनका लागि सम्पूर्ण वडाहरु र पालिका समेतमा डिजिटल नागरिक वडापत्र संचालन गरिएका छन् ।
- नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र संचालनका लागि नियमित पहल गर्ने कार्य, सिर्जित समस्याको समाधानका लागि पहल, बस्ति ब्यबस्थापन लगायतका कार्य भएका छन् ।
- किसानसंग पालिका प्रमुख परियोजना अन्तर्गत यस क्षेत्रका किसानहरुलाई ७०% अनुदान तथा पूर्ण अनुदानमा विभिन्न कृषि यन्त्रहरु (ई-रिक्सा, पावर टेलर, मिनी टिलर, धान काट्ने मेसिन-रिप्पर, आदि) वितरण गरिएका छन् ।
- किसानका समस्या समाधान गर्न डिजिटल सफ्टवेरको प्रयोग र किसान कल सेन्टर संचालन गरिएको छ ।



# महत्वपूर्ण उपलब्धि

- उच्च शिक्षा (+2) अध्ययनका लागि अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायका छात्राहरूलाई १००% र अन्य छात्राहरूलाई ५०% छात्रवृत्ति दिने नीति कार्यान्वयन गरिएको
- शिक्षकहरूलाई माषिक रूपमा तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाईएको
- विद्यार्थी अनुपातमा कमी हुन गएका शिक्षकहरू नियुक्त गरी गुणस्तरीय शिक्षा कायम राख्न प्रयास गरिएको
- गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरीक र रातोकार्ड भएका अपाङ्गताहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन ३ वटा एम्बुलेन्स संचालनमा ल्याइएको
- एकल विदुर पुरुषहरूलाई माषिक रूपमा रु.१०००० आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको
- पहिलो कार्ड भएको अपाङ्गता व्यक्तिहरूलाई माषिक रु. ५०० आर्थिक सहायता उपलब्ध गराईएको
- एस.डी. रिसाईकल प्रा.लि. संग साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापन गरी स्वच्छता कायम गरिएको
- गाउँपालिका स्तरीय लक्षित महिला समूह (मुस्लिम, थारु, बढघर, अपांग, जनजाती, दलित, पिछडीएको) गठन गरी सोही समूह मार्फत कार्यक्रम संचालन गरिएको
- सेवाग्राही प्रतिक्षालय निर्माण गरिएको
- स्तनपान कक्षको व्यवस्था गरिएको

## चुनौती तथा समस्याहरु :-

- राजश्व बाँडफाँड बापत संघ समानिकरण अनुदान ९३% र प्रदेश समानीकरण ७५% मात्र प्राप्त हुनु
- अपेक्षित आन्तरिक आय अनुमानको ८२% मात्र प्राप्त हुनु
- निर्माण व्यवसायीहरुको ढिला सुस्ती
- उपभोक्ता समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्नु
- संघ र प्रदेशबाट आउने बजेट समयमा प्राप्त नहुनु
- आफूले काम नपाउँदा उजुरी गर्ने प्रवृत्ति ।

## जिल्ला समन्वय समितिसँग अपेक्षा

- सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा समन्वय र सहकार्य
- अन्तरपालिका समस्या समाधानमा सक्रियता
- अन्तरपालिका विकास निर्माणमा अनुगमनमा समन्वय

# गाउँपालिकाको केहि प्रगतिका झलकहरु



# गाउँपालिकाको केहि प्रगतिका झलकहरु



# गाउँपालिकाको केहि प्रगतिका झलकहरु



# गाउँपालिकाको केहि प्रगतिका झलकहरु





















मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि  
पुनर्ताजकी तालिम-२०८१

मिति: २०८१/०२/१४ गते देखि १६ गते सम्म  
स्थान: वैजनाथ नार्उँपालिकाको कार्यालय



आयोजक  
वैजनाथ नार्उँपालिकाको कार्यालय  
रामपुर, बाँके



7/25/2024

पालिका स्तरीय वार्षिक समिक्षा २०८१



56





7/25/2024



पालिका स्तरीय वार्षिक समिक्षा २०८१

57

# सार्वजनिक जग्गा वन व्यवस्थापन समुह गठन



समृद्धिका लागि वन परियोजना अन्तर्गत  
बैजनाथ गाउँपालिका सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन  
समूह मठन तथा विधान तयारी र दता कार्यक्रम  
आयोजक  
मिति : २०८१/१४/१०८  
स्थान : बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं. ४  
बैजनाथ गाउँपालिका  
रामपुर, बाँके

# वनमा डढेलो नियन्त्रणका लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रम



बैजनाथ गाउँपालिका




"बालबालिकामा लगानी: सन्तुलित भविष्यको शालनी"  
विद्यालयका बालबालिकालाई बालअधिकार  
ललविवाह र मनोविमर्श सम्बन्धी ३ दिने तालिम  
मिति: २०८१-०१-२० देखि २२ सम्म  
स्थान: बैजनाथ गाउँपालिकाको  
सभाहल रामपुर  
आयोजक  
बैजनाथ गाउँपालिकाको  
कार्यालय रामपुर, बाँके



# बैजनाथ गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

रामपुर, बाँके



# अर्धवार्षिक समिक्षा-आ.ब. २०८१/८२

२०८१ श्रावण १ देखि पौष मसान्तसम्म

# आर्थिक प्रशासन-आय/व्यय

क्र.सं.	आय व्ययको विवरण	प्रस्तावित आय व्यय	हाल सम्मको आय /व्यय	आम्दानी/ खर्च प्रतिशत
१		आय		
क	संघीय सरकार	५३ करोड ५६ लाख	२७ करोड ८३ लाख	५१.९७
ख	प्रदेश सरकार	२ करोड ७९ लाख	४९ लाख	१७.६४
ग	राजस्व बाँडफाँड	१६ करोड ३१ लाख	५ करोड ९७ लाख	३६.६१
घ	अन्तरिक श्रोत ( बेरुजु दाखिला, बैंक मौज्दात समेत)	९ करोड ६० लाख	६ करोड ७३ लाख	७०.१४
	जम्मा	८२,२८,२४,०००.००	४१,०४,१५,९९१.८२	४९.८७
२		व्यय		
क	चालु	५३ करोड ६३ लाख	१७ करोड ३८ लाख	३२.४
ख	पुँजीगत	२८ करोड ६४ लाख	५ करोड ७७ लाख	२०.१४
	जम्मा	८२,२८,२४,०००.००	२३,१५,५१,१५४.३५	२८.१४

कूल प्रस्तावित बजेट रकम रु. ८२,२८,२४,०००.००

# बेरुजु फछर्यौटको अवस्था

- आ.व. ७३/७४ देखि आ.व. ०७८/७९ सम्म करिब ११ करोड गाउँसभा मार्फत फछर्यौटको तयारीमा रहेको ।
- आ.व. ०७९/८० को ९ करोड ६१ लाख सभा समक्ष पेश भईसकेको र फछर्यौटको तयारीमा रहेको ।
- हालसम्म कायम भएको जम्मा बेरुजु २६,५६,८०,८६१  
(छब्बीस करोड छप्पन्न लाखअसीहजारआठसय एकसठ्ठी)

# आ.व. २०८१/०८२ को पुस सम्म संकलन भएको आन्तरिक राजश्व

क्र.स	विवरण	जम्मा संकलन भएको राजश्व रु.	कैफियत
१	बैजनाथ गाउँपालिका	२४२३५२२.७१	
२	वडा नं. १	११२४५८२.७१	
३	वडा नं. २	१००१८३४.७७	
४	वडा नं. ३	८४०१८२.७७	
५	वडा नं. ४	१२८४२२०.५६	
६	वडा नं. ५	१५५४५३४.१८	
७	वडा नं. ६	१६३९१४६.२३	
८	वडा नं. ७	७४१६२०.०८	
९	वडा नं. ८	१३६६७०३.६५	
	जम्मा	१,१९,७६,३४७.६६	



# प्रशासन तथा जिन्सी

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	योजना तथा कार्यक्रमको हालको अवस्था (कार्यक्रम स्वीकृत/संचालनमा रहेको/सम्पन्न)	प्राप्त प्रतिफल	कैफियत
१	सूचनाको हक	नियमित	यस आ.व. मा हालसम्म कुनै अधिकारिक रूपमा सूचना माग नभएको	
२	कार्यपालिका/गाउँ सभा बैठक	नियमित	यस आ.व. मा हालसम्म ४ वटा कार्यपालिका बैठक र १ वटा हिउँदे गाउँसभा सम्पन्न भएको	
३	कार्यालय संचालन-	नियमित	मसलन्द, मेशिनरी र फर्निचर खरीद गरी नियमित रूपमा कार्यालय संचालन	
४	विपद ब्यबस्थापन	नियमित	वर्षायाममा राहत तथा त्रिपाल वितरण र भविष्यमा आउन सक्ने विपदका लागि तयारी अबस्थामा रहेको	
५	दरबन्दी तथा पदपूर्तिको अवस्था	-	स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कुल ८१ मध्ये ६८ पदपूर्ति	

# योजना तथा पूर्वाधार

आ.व.०८१।०८२ को श्रावण देखि २०८१ पौष मसान्त सम्म भए गरेका कामहरुको  
बिवरण

- यस गाउँपालिकाको आ.व. ०८१।०८२ को संघ ,प्रदेश र गाउँपालिकाको बजेट वाट पूर्वाधार तर्फका योजनाको कार्यान्वयन तथा संचालनका लागि नियमानुसार बोलपत्र आव्हान भई हाल सम्म १० ठेक्का सम्भौता भएको ।
- आ.व. ०८०।८१ मा दायित्वमा रहेका योजना कार्य सम्पन्न भई अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिवाट अनुगमन गरी भुक्तानी भएको ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी कामकाज गर्न शाखा गठन गरिएको, प्राप्त उजुरीको समयमा जवाफ दिने गरिएको ।
- अन्य कार्यहरु नियमित रुपमा सरोकारवाला निकायमा प्रतिवेदन योजना माग लगायतका कार्य सुचारु भई रहेको ।

# ढेक्का विवरण

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	विनियोजित बजेट	योजना तथा कार्यक्रमको हालको अवस्था (कार्यक्रम स्वीकृत/ संचालनमा रहेको/ सम्पन्न)	प्राप्त प्रतिफल	कैफियत
१	BRM/NCB/WORKS/1-2081/082 Construction of Blacktopped Road From Ranta Rajmarg Dekhi Janajagaran Aa.vi Jane Bato Baijanath-01,Rata rajmarg Dekhi Dahit Aa.vi Jodne Baijanath-01 ,BhagiRam Tharu ko Ghar dekhi Naulapur Gau Hudai Shiva Mandir Samma Baijanath-04 and New City Najar dekhi Machergau Jane Bato Baijanath-05,Banke Road Work	9,500,000	ढेक्का भई सम्भौता समेत गरी कार्य सुचारु भई रहेको	सम्बन्धीत वडाका योजना स्थलमा ग्गभेल तथा रोलिंग गर्ने काम भएको	4669602
२	BRM/NCB/WORKS/02/2081/082 Construction Of Hot Mix Asphalt Concrete(HMAC) Road From Bankhet Mansakhu Tharu ko Ghar Hudai Chetriya Karagar Jodne Bato,Baijanath-03,Bankhet Banke	14000000	ढेक्का भई सम्भौता समेत गरी कार्य सुचारु भई रहेको	ढुगाको वाल लगाउने पोल हालने काम भएको	8961498
३	BRM/NCB/WORKS/03/2081/082 Construction of Blacktopped Road From Baijanath-04 Dhakal Chowk hudai Kohalpur -02 KrishnaNagar ,Simal Tole Trivini Siddharth Tole Samma Baijanath-04, Road Work	3000000	ढेक्का भई सम्भौता समेत गरी कार्य सुचारु भई रहेको	ग्गभेल राखने काम भएको	2069336
४	BRM/NCB/WORKS/04/2081/082 Construction Of Hot Mix Asphalt Concrete(HMAC) Road From Gadarahi 1 no Chowk dekhi Rampur Palika Hudai Gunapur Samma (Parts 4th),Baijanath-05 and 02,Banke	4000000	ढेक्का भई सम्भौता समेत गरी कार्य सुचारु भई रहेको	ग्गभेल तथा रोलिंग गर्ने काम भएको	3089377

५	BRM/NCB/WORKS/05/2081/082Construction Of Rcc Drain works From PuspaNagar bichLine Dekhi ShaktiNagar Pani tank Jodne Bato Baijanath-08,Construction of Rcc Drain Work and Road Upgrading Work From Gadarahi 2 no Chowk Dekhi 28 ghar Hudai Lalpur khel Maidan Jodne bato baijnath-06and Road upgrading Work from Phattapur Puranogau Uttar Hudai Dachin Bishambar tharu Ko ghar Samma ,Baijanath-08,Banke	7000000	ठेक्का भई सम्भौता समेत गरी कार्य सुचारु भई रहेको	नाली निर्माण गर्ने काम भई रहेको	4669602
६	BRM/NCB/WORKS/06/2081/082 Construction of Shankar Ma.Vi Krishi Campus Administrative Building And Boundary wall Baijanath-08,Thapuwa,Banke	20000000	ठेक्का भई सम्भौता समेत गरी कार्य सुचारु भई रहेको	जगको काम भईरहेको	14377952
७	BRM/NCB/WORKS/07/2081/082 Construction of Blacktopped Road From Birthing Centre ,Bairawha Hudai Naubasta Gau Jodne Bato (4th Part),Baijanath-03,Banke and GuruwaGau Dekhi Mangata Tole Jnae Bato ,Baijanath-05,Guruwa Gau ,Road Work	2700000	ठेक्का भई सम्भौता समेत गरी कार्य सुचारु भई रहेको	ठेक्का भई सम्भौता समेत गरी कार्य सुचारु भई रहेको	1754858
८	BRM/NCB/WORKS/08/2081/082Construction of Blacktopped Road From Ranta Rajmarg Dekhi Keshav Shah Ko Ghar Dudai Boring Basti Jana Bato,Ward-04,Office hudai Janamattole Jane Bato,Naulapur Lalbd Ko Ghar dekhi Kohalpur-01,Jodne Bato and Dhakal Chowk Hasta Dami ko Ghar dekhi naulapur jane bato, Baijanath-04,Banke ,Road Work and Construction of Road Upgrading work From Baijanath-04 L.B Chowk Dekhi Sabitri Ko Ghar Samma ,Tilakpur Barpipal Dekhi Dailekhi Tole Samma And Tikaram Sikdel Ko Ghar dekhi Muskan Ko Ghar Hudai Praksh Khatri ko Ghar Samma, Baijanath-04 , Road Work	4800000	ठेक्का भई सम्भौता प्रकृत्यामा रहेको	ठेक्का भई सम्भौता प्रकृत्यामा रहेको	2783641
९	BRM/NCB/WORKS/09/2081/082 Construction Of Parking Truss Structure , Construction of Kerb Block in side of road edege,Concrete Block Pavement Work and Gardening Work inSide Administrative Building Boundary of Baijanath Gaupalika Rampur-05 ,Banke	3000000	ठेक्का भई सम्भौता प्रकृत्यामा रहेको	ठेक्का भई सम्भौता प्रकृत्यामा रहेको	2458746

# पालिका स्तरीय / वडास्तरीय योजना तथा मर्मत

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	विनियोजित बजेट	योजना तथा कार्यक्रमको हालको अवस्था (कार्यक्रम स्वीकृत/ संचालनमा रहेको/ सम्पन्न)	प्राप्त प्रतिफल	कैफियत
1	सभाहलमा ब्यवस्थापनका सभाहलमा जिपसम ,प्यान , वक्ति जडान	८४०४९७.२२	सम्पन्न भएको		
2	वडा नं १ मा खुल्ला ब्याम ब्यामशालाको सामाग्री ब्यवस्थापन	1000000	सम्पन्न भएको तर भुक्तानी हुन बाँकी		
3	वडा नं ६ मा खुल्ला ब्याम ब्यामशालाको सामाग्री ब्यवस्थापन	1000000	सम्पन्न भएको तर भुक्तानी हुन बाँकी		
4	वडा नं २ को गुनापुर चोक देखि लालपुर खेलमैदान हुदै सम्भ्रना सम्मको वाटो ग्रभेल	1000000	सम्पन्न भएको		
5	वडा नं ४ को मष्टो मन्दिर तथा अस्थायी प्रहरी बिट घेरवार	600000	सम्पन्न भएको		
6	वडा नं ५ स्थित छ्मनियात्रिवेणी पुलको बाटोमा माटो तथा ग्रभेल	650000	सम्पन्न भएको		
7	वडा नं ४ ईटानालामा तटवन्ध	35078	सम्पन्न भएको		
8	वडा नं ५ को गुरुवागाउँ देखि खजुरा जोडने वाटो ग्रभेल	500000	सम्पन्न भएको		
9	मानखोला देखि जव्दवा लाप्सो सम्म जाने वाटो ग्रभेल	500000	सम्पन्न भएको		
10	वडा नं ८ को टिटिहिरिया गाउँको पश्चिममा मसानघाटमा आवश्यक संरचना निर्माण	1000000	सम्पन्न भएको		

11	वडा नं २ को सुन्दरवस्तीमा वाटो ग्रभेल	450000	सम्पन्न भएको		
12	वडा नं १ गाभर,बिचवाटो,रारास्कूल नजिक,करेली,लगायतका स्थानमा मर्मत	700000	सम्पन्न भएको		
13	वडा नं १ को मर्मतसम्भार कोषको ईलाका प्रहरी कार्यालय चिसापानी बाँकेको ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण	70000	सम्पन्न भएको		
14	वडा नं १ चिसापानीमा मसानघाट जाने वाटोमा रहेको कल्भर्टको पंखा निर्माण ,पर्खाल निर्माण ,ग्रभेल ,होमपाईप नजिक र निकुञ्जको नजिक ग्रभेल माटो पटान	546971	सम्पन्न भएको		मर्मतसम्भार
15	वडाका विभिन्न स्थानीगाउँ , डिगिया देखि गुनापुर , गुनापुर टोप घर सम्म,सैलहवा,गुनापुर लम्की टोल,डिगियाकुटी ,डिगिया देखि राखीपुर,सैलहवा बिरेन्द्रको घर सम्म , मुन्नाटोल,सरस्वती स्मुल सम्म, कन्याराज राजिपुर ,मकैवारी,अमरचोक देखि बुढाटोल,डिगिया भौरीकुना लगायतका स्थानमा सडक ग्रभेल	1000000	सम्पन्न भएको		मर्मतसम्भार
16	वडा नं ४ को विभिन्न स्थानमा सडक ग्रभेल	462142	सम्पन्न भएको		वडा स्तर मर्मतसम्भार
17	वडा नं ५ को विभिन्न स्थानमा सडक ग्रभेल मर्मत	531640	सम्पन्न भएको		वडा स्तर मर्मतसम्भार
18	वडा नं ६ का विभिन्न स्थानका वाटो मर्मत सम्भार	620000	सम्पन्न भएको		वडा स्तर मर्मतसम्भार
19	वडा नं ८ को चाँदनीचोक देखि प्रेम वहादुर खत्रीको घर सम्म सडक मर्मतसम्भार	340642	सम्पन्न भएको		वडा स्तर मर्मतसम्भार
20	वडा नं ३ को विभिन्न स्थानका सडक ग्रभेल रु ४८००००।	480000	सम्पन्न भएको		वडा स्तर मर्मतसम्भार
21	ईलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुर,बाँकेवाट सेवाग्राहीका लागि थप स्टेशन (पाटेशन) निर्माण	70000	सम्पन्न भएको		मर्मतसम्भार

## वडास्तरका उपभोक्ता समितिहरुको विवरण

वडा नं	योजना संख्या	सम्भौता भएका	कैफियत
१	११	८	
२	२०	५	
३	५	३	
४	०	०	
५	६	२	
६	७	३	
७	७	३	
८	९	०	

# स्वास्थ्य तर्फ

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	विनियोजित बजेट	योजना तथा कार्यक्रमको हालको अवस्था (कार्यक्रम स्वीकृत/ संचालनमा रहेको/ सम्पन्न)	प्राप्त प्रतिफल	कैफियत
<u>सशर्त कार्यक्रम</u>					
१	पूर्ण खोप सुनिश्चिता र दिगोपना घोषणा कार्यक्रम संचालन	रु ८१०००/-	नियमित	३२ जनाको सहभागितामा पूर्ण खोप समन्वय समितीको बैठक	
२	राष्ट्रिय भिटामिन ए आम वितरण कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्यकर्मी र म.स्वा.स्व.से. परिचालन खर्च तथा स्वास्थ्य शाखा बाट अनुगमन	रु २२५०००/-	नियमित	५७०० जना बालबालिकाहरुलाई भिटामिन ए खुवाईएको।	
३	ग्रामिण अक्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम	रु ७००००/-	सम्पन्न	१६० जना गर्भवती लाभग्राही	
४	अन्य स्वास्थ्य सेवाका कार्य नियमित भई रहेको				



# शिक्षा, युवा तथा खेलकुद विकास तर्फ

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	विनियोजित बजेट	योजना तथा कार्यक्रमको हालको अवस्था (कार्यक्रम स्वीकृत/ संचालनमा रहेको/ सम्पन्न)	प्राप्त प्रतिफल	कैफियत
१	सामुदायिक बिद्यालयका खेल शिक्षकहरुलाई २ दिने तालिम	100000	सम्पन्न	तेश्रो उप प्रमुख कप बैजनाथ गा पा स्तरीय अन्तर बिद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता २०८१ संचालनमा सहयोग हुने	
२	गाउँ शिक्षा योजना निर्माण	100000	संचालनमा रहेको	गाउँ शिक्षाको draft तयार भै सुझाव संकलन भैरहेको ।	
३	गाउँ पालिका स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता संचालन	80000	कार्यक्रम सम्पन्न भै सकेको	जिल्ला स्तरीय रास्ट्रपति रनिग शिल्ड प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनौट	
४	बिद्यालय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण			आ व २०८१.०८२ का कार्यक्रम संचालन तथा बिद्यालयका आवश्यकता पहिचान गर्ने ।	
५.	SEE र आधारभुत तह परीक्षालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन परीक्षा हलमा CCTV जडान कार्य गरिएको				
६.	हरेक शुक्रवार झोलारहित कार्यक्रम लागु गरिएको		अन्य नियमित कार्य भै रहेको		

# पशु सेवा

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	विनियोजित बजेट	योजना तथा कार्यक्रमको हालको अवस्था (कार्यक्रम स्वीकृत/संचालनमा रहेको/सम्पन्न)	प्राप्त प्रतिफल	कैफियत
१	पशु विमा कार्यक्रम ( दुहुना र व्याउने गाई/भैसीमा )	८,००,०००	संचालनमा रहेको	४८६ पशुको विमा वापतको रकम भुक्तानी भैसकेको ।	गाई ७९, भैसी ४०७ , लाभान्वित घरपरिवार संख्या ३१७ ।
२	सुत्केरी पशु स्याहार तथा पोषण कार्यक्रम (गाई र भैसीमा )	१०,००,०००	संचालनमा रहेको	४४५ पशुको लागि ३६१ निवेदन दर्ता ।	गाई ४४, भैसी ४०१ , लाभान्वित घरपरिवार संख्या ३६१ ।
३	पशु रोग निरोधक खोप सेवा व्यवस्थापन कार्यक्रम ( ppR , HS & BQ, FMD, Swine Fever, Rabies जस्ता संक्रामक रोगहरु)	७,००,०००	संचालनमा रहेको	७९ घरपालुवा कुकुर, विरालोलाई च्चदष्भक रोग विरुद्ध निरन्तर खोप सेवा ।	लाभान्वित घरपरिवार संख्या ७९ ।
४	औषधि खरिद तथा पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम	८,००,०००	संचालनमा रहेको	१२७६५ पशुपन्ध्रीलाई उपचार सेवा तथा पशु वन्ध्याकरण सेवा	लाभान्वित घरपरिवार संख्या ११९७ ।
५	पशु रोग निदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन	२५,०००	संचालनमा रहेको	५१९ नमुना परिक्षण सेवा ।	लाभान्वित घरपरिवार संख्या ३०० ।
६	हिउँदे घाँसको विउ वितरण कार्यक्रम (७० % अनुदान ), बर्सिम, जई र भेच घाँसको विउ वितरण	१०,००,०००	सम्पन्न	३५१४ के.जि.विउ वितरण	लाभान्वित घरपरिवार संख्या २५३२ ।

# कृषि- समानीकरण

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	विनियोजित बजेट	योजना तथा कार्यक्रमको हालको अवस्था (कार्यक्रम स्वीकृत/ संचालनमा रहेको/ सम्पन्न)	प्राप्त प्रतिफल	कैफियत
१	तरकारीका हाइब्रिड बिउ वितरण ५० प्रतिशत अनुदानमा	बजेट रकम रु. ६३२४००/-	सम्पन्न	तरकारीका हाइब्रिड बिउ वितरण भएको	
२	गहुँको बिउ ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण कार्यक्रम	बजेट रकम रु.	सम्पन्न	३८,५०० के.जी. बिउ वितरण भएको	
३	उन्नत जातक मकै बिउ वितरण कार्यक्रम ५० प्रतिशत अनुदानमा		सम्पन्न	वितरण भई रहेको	
४	नयाँ प्रविधि प्रसार मल्लिङ्ग प्लाष्टिक वितरण ५० प्रतिशत अनुदानमा		सम्पन्न	वितरण भई रहेको	
५	आलु बालीको पी.बि.एस. बिउ मा ५० प्रतिशत अनुदान दिने	बजेट रकम रु. ४४४०८०/-		बिउ वितरण भएको	आलुको पी.बि.एस. बिउ वितरण भएको
६	तरकारी बालि तालिम कार्यक्रम संचालन	बजेट रकम रु. ९२०००/-		तालिम सम्पन्न	तालिम सम्पन्न भएको
७	च्याउको बिउ वितरण		सम्पन्न		

# महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	विनियोजित बजेट हजारमा	योजना तथा कार्यक्रमको हालको अवस्था (कार्यक्रम स्वीकृत/ संचालनमा रहेको/ सम्पन्न)	प्राप्त प्रतिफल	कैफियत
१	बालदिवश	५०	मा वि स्तरीय बक्तृत्वकला सम्पन्न	बालकालिकाको क्षमता वृद्धि	
२	अपांगता दिवश	५०	सम्पन्न	अपांगता भएका व्यक्तिहरुले अपांगत अधिकार सम्बन्धमा ज्ञान प्राप्त	वडा स्तरका संजाललाई
३	विपन्न जेष्ठ नागरिक सम्मान	१००	सम्पन्न	५८० लाभग्राही	
४	एकल जेष्ठ नागरिक आर्थिक सहायता	१२००	४ महिनाको भुक्तानी	७३ जना	
५	ग वर्ग अपांगत आर्थिक सहायता	१५००	४ महिनाको भुक्तानी	१८६ जना	
६	लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान	२००	सम्पन्न	६०० जनालाई सामाजिक विभेद बारे सचेतना	मधेशी मुस्लिम समुदायमा ३ ठाउँ र बादि तथा गन्दर्भ समुदामा
७	अपांगता परिचयपत्र वितरण डिजिटल	३००	नियमित	१७६ डिजिटल र १४२० जना परिचय पत्र प्रदान	

# उद्योग तथा सहकारी

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	विनियोजित बजेट	योजना तथा कार्यक्रमको हालको अवस्था (कार्यक्रम स्वीकृत/ संचालनमा रहेको/ सम्पन्न)	प्राप्त प्रतिफल	कैफियत
१	उद्योग व्यवसाय दर्ता अभियान एवं गोष्ठी संचालन	१,५०,०००	सम्पन्न	राजस्वमा वृद्धि भएको, गैर दर्ता व्यवसाय र व्यक्तीलाई औपचारिक रूपमा आर्थिक प्रणालीमा ल्याएको, कर तिर्ने संस्कार र जिम्मेवारीका बारेमा जनचेतना जगाएको	
२	सहकारी संस्थाका लागि प्रस्तावना लेखन तथा व्यवसायिक योजना निर्माण समबन्धी तालिम	१,००,०००	सम्पन्न	सहकारीले दिर्घकालिन दृष्टिकोणका साथ स्पष्ट लक्ष्य रणनीति र कार्ययोजना बनाउन सक्षम भएका, उपलब्ध स्रोत सहि ठाउमा लगानी गर्न उत्पादन बढाउन र जोखिम व्यवस्थापन उपायहरुको अवलम्बन गर्न सक्षम भएका	
३	सहकारी संस्थालाई MCI र PEARLS सम्बन्धि तालिम	१,५०,०००	सम्पन्न	सहकारीले आफ्नो वित्तिय स्थिती विष्लेषण गर्न र सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न सक्षम, व्याजदर, लगानी प्रतिफल लागत व्यवस्थापन र तरलताको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सुधार भएका	
४	औधौगिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा विविध	६,००,०००	नियमित	सो को लागि संयुक्त डेलिगेशनमा गई पहल भएको	
५	बजार अनुगमन तथा नियमन	१,००,०००	नियमित		
६	भुमिहिन सुकुम्वासी भुमिहिन दलित तथा अव्यवस्थीत वसोबासी सेवा केन्द्र व्यवस्थापन	१५,००,०००	नियमित	लगत प्रविष्ट भई निस्सा वितरण कार्य भई रहेको	
७	सहकारी संस्था अनुगमन	१,००,०००	नियमित		

अन्य सेवा			
१	ब्यबसाय दर्ता नबिकरण		दर्ता ३५० र नबिकरण २३
२	घ-बर्ग निर्माण ब्यबसायी- दर्ता नबिकरण		दर्ता ७ र नबिकरण २७ (हाल सम्म जम्मा दर्ता ५६)
३	सहकारी संस्था		४८ मध्ये ६ वटा सहकारीले मात्र मासिक/ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको

राम्रा पक्ष			
१	•सहकारी अनुगमन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको ।		
२	•गाउँपालिकामा दर्ता भएका निर्माण व्यवसाय, अन्य व्यवसाय एवं समितिका दर्ता अभिलेखलाई चुस्त दुरुस्त बनाईएको ।		
३	•सहकारीको मासिक तथा वार्षिक वित्तिय विवरण गाउँपालिका पेश गर्ने लगाईएको ।		
४	•सहकारी संस्थालाई <b>COPOMIS Software</b> मा आबद्ध गर्ने कार्यको थालनि भएको ।		

सुधार गर्नुपर्ने			
१	•सहकारी नियमन प्रभावकारी बनाउन नसकिएको ।		
२	•कार्यक्रमहरु समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको ।		
३	•बजार अनुगमन कार्य गर्न नसकिएको ।		
४	•पर्याप्त बजेटको अभावमा कार्यक्रम सञ्चालन नभएका ।		

# रोजगार सेवा

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	विनियोजित बजेट	योजना तथा कार्यक्रमको हालको अवस्था (कार्यक्रम स्वीकृत/ संचालनमा रहेको/ सम्पन्न)	प्राप्त प्रतिफल	कैफियत
१	रोजगारी सृजना-न्युनतम रोजगारी	५०.२२ लाख	आयोजना संचालनमा	३ वटा वडामा आयोजना संचालन भईरहेको	
२	श्रम सम्बन्धि कार्य	-	नियमित कार्य	१२८ जनाको श्रम भएको	
३	कल्याणकारी सेवा	-	नियमित कार्य	१७ जना सेवाग्राहीलाई कल्याणकारी सेवा प्रदान गरिएको	
४	अन्य कार्यालयका बिबिध कार्य	-	नियमित कार्य	कार्यालयले दिएका अन्य कार्य समेत सम्पादन भएका	
	मनोसामाजिक परामर्श र वित्तीय साक्षरता कक्षा	२.३१ लाख	संचालन भई रहेको	२५/३५ जनाको २ वटा समुहमा ७ वटा सत्र/ कक्षा संचालन भएको	

# वन, वातावरण तथा विपद ब्यबस्थापन

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	विनियोजित बजेट	योजना तथा कार्यक्रमको हालको अवस्था (कार्यक्रम स्वीकृत/ संचालनमा रहेको/ सम्पन्न)	प्राप्त प्रतिफल	कैफियत
१	पालिका स्तरीय वन वातावरण तथा विपद ब्यबस्थापन समिति को बैठक	२००००	सम्पन्न	वार्षिक कार्यक्रम बारे जानकारी \ सम्भावित वृक्षारोपण योग्य जग्गा पहिचान	परियोजना
२	वन वातावरण तथा वन उद्यम सम्बन्धि नितिनिमहरूको अभिमुखीकरण गोष्ठी	५००००	सम्पन्न	स्थानिय प्रदेश तथा संघका वन सम्बन्धि नितिनिम बारे जनप्रतिनिधिहरूलाई जानकारी	परियोजना
३	वन ब्यबस्थापन समूह हरु लाई लैंगिक तथा सामाजिक समावेसीकरण क्षमता बिकाश तालिम	६००००	सम्पन्न	मध्यवर्ती सामुदायिक वन का पदाधिकारी लाइ लैंगिक तथा सामाजिक समावेसीकरण क्षमता बिकाश	परियोजना
४	वन वातावरण तथा जैविक बिबिधता सम्बन्धि बिद्यालय हरु मा अनुशिक्षण	४००००	सम्पन्न	६ वटा सामुदायिक बिद्यालय का ३०३ बिद्यार्थी लाई वन वातावरण तथा जैविक बिबिधता	परियोजना
	समुदाय मा आधारित वन हरु मा लैंगिक समानता वातावरणिय सुरक्षा तथा समन्वय सम्बन्धि तालिम	१०००००	सम्पन्न	सामुदायिक वन का पदाधिकारी लाइ लैंगिक तथा सामाजिक समावेसीकरण क्षमता बिकाश	परियोजना
	जनप्रतिनिधिहरूलाई सामुदायिक वन सम्बन्धि परिचयात्मक कार्यक्रम	५००००	सम्पन्न	वन को परिचय र वन बिकाश को मार्गदर्शन बारे जानकारी	पालिका



## पंजीकरण तर्फः

जन्म				मृत्यु				सम्बन्ध बिच्छेद
पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	जम्मा
३००	२५०		५५०	९५	७७		१७२	५२

विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		बेवारिसे	
जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	जम्मा	जम्मा
२६४	१४९	४४२	५५	१५३		१२४२

# सामाजिक सुरक्षा

जिल्ला : बाँके गा.पा./न.पा. : बैजनाथ आर्थिक वर्ष : २०८१/८२

लक्षित समुह	गत आ.व. बाट नविकरण भएको संख्या (१)	पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			बार्षिक कायम संख्या		जम्मा संख्या
		नयाँ थप संख्या (२)	लगत कट्टा (३)	जम्मा कायम संख्या (क=१+२-३)	नयाँ थप संख्या (४)	लगत कट्टा (५)	जम्मा कायम संख्या (ख=क+४-५)	पुरुष	महिला	
अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता	३२४१	६५	१९	३२८७	४९	१४	३३२२	१५३३	१७९५	३३२८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	४१५	१३	२	४२६	११	२	४३५	२४९	१८८	४३७
जेष्ठ नागरिक एकल महिला	४२७	५	०	४३२	५	०	४३७	०	४३७	४३७
विधवा	९८०	३०	१	१००९	३६	०	१०४५	०	१०५२	१०५२
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	१७०	६	०	१७६	१	१	१७६	१११	६५	१७६
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	५१४	१३	२	५२५	१५	०	५४०	२८१	२६०	५४१
दलित बालबालिका	६४७	५१	१९	६७९	७३	३६	७१६	३८७	२७८	६६५
लोपन्मुख जाति	३	०	०	३	०	०	३	१	२	३
जम्मा	६३९७	१८३	४३	६५३७	१९०	५३	६६७४	२५६२	४०७७	६६३९


# बडा कार्यालयहरु:

क्र.सं.	बिषयगत विवरण	विवरण	बडा							
			१	२	३	४	५	६	७	८
१	पूर्वाधार	कुल योजना	११		४	५		८	११	९
		उ.स. गठन	९		४	ठेक्का मार्फत		८	१०	३
		सम्झौता	९		४	५		३	१	०
		कार्यान्वयन	९		४	५		३	१	०
२	दैनिक प्रशासनिक कार्य	दर्ता	-		७०७	११६७		१९७७	५७३	७८३
		चलानी	१३९८		१०८६	१४५०		२०१३	५९१	१४६८
		नागरिकता सिफारिस	११३		४६१	२३१		२६३	७२	३१९
		प्रमाणीकरण	८७५		२८१	४०९		४०४	२७३	४७१
		अन्य सिफारिस	५२३		६४२	८७१		११४५	२२८	९९७
३	सामुदायिक मेलमिलाप	निबेदन दर्ता	१३		७	८		४	६	९
		फछ्यौट	१०		३	५		३	३	७
		बाँकी	३		४	३		१	३	२

आन्तरिक श्रोत र प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट सम्पन्न हुन नसक्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भैसकेको तर जिल्ला सभा मार्फत प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसंग माग गर्नु पर्ने आयोजनाहरूको विवरण

- 
१. बैजनाथ वडा नं. ३ बनखेत मनसाधु थारुको घरदेखि क्षेत्रिय कारागार जोड्ने सडक कालोपत्रे -प्रदेश
  २. बैजनाथ वडा नं. ६ एच गाउँ स्कुल देखि पूर्व बैजनाथ वडा नं. ५ जोड्ने सडक कालोपत्रे –संघ
  ३. बैजनाथ वडा नं. ५ गुरुवागाउँ देखि खजुरा मनकामना जोड्ने सडक कालोपत्रे – संघ
  ४. बैजनाथ गा पा वडा नं. ६ लालपुर खेलग्रामको थप निर्माण – प्रदेश

केहि जिज्ञासा???



धन्यवाद !