

बैजनाथ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
रामपुर, बाँके

आ.व. २०७९/८० मा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको प्रगति विवरण

जिल्ला	निर्वाचन क्षेत्र	कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कुल स्वीकृत आवास संख्या	विनियोजित बजेट	छनौट भएका आवास संख्या	छनौट हुन बाँकी आवास संख्या	हालसम्म सम्पन्न भएका लाभग्राही संख्या	सम्पन्न हुन बाँकी लाभग्राही संख्या	हाल सम्मको						कमागत कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक बच बजेट रु.	सम्पन्न नभएको हकमा	
									पहिलो किस्ता बापत रकम लिएको आवास संख्या	पहिलो किस्ता बापतको रकम (६०%)	दोस्रो किस्ता बापत रकम लिएको आवास संख्या	दोस्रो किस्ता बापतको रकम (४०%)	कन्टिन्जेन्सी खर्च रु.	जम्मा खर्च		पुनःछनौट गर्नुपर्ने	छनौट गर्नु पर्ने
कमागत आयोजना तर्फ																	
बाँके	३	बैजनाथ गाउँपालिका	६५२	३५८००००	१७०	४८२	१६२	८	१६२	४८६०	२६	५२०	०	५३८०	३६७५००००	गर्नु पर्ने (८+४८२= ४९० जना बाँकि)	-

नोट: सम्पन्न हुन बाँकी ८ जना सम्पर्कमा नआएकोले नयाँ लाभग्राही छनोट गर्नुपर्ने भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।



(Signature)
गंगाराम सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्थानीय तह: बैजनाथ गाउँपालिका

आ.व. २०७९/८० को कार्तिक २० गते सम्मको प्रगति विवरण

कुल स्वीकृत आवास संख्या	छनोट भएका आवास संख्या	सम्झौता भएका आवास संख्या	सम्झौता हुन बाँकि	सम्झौता नभएकाको हकमा पुनः छनोट गर्ने / नगर्ने	छनोट भएका लाभग्राहीको लागि आवश्यक बजेट	गत आ.व. २०७८/ ७९ सम्मको जम्मा खर्च	चालु आ.व.मा खर्च रकम	कुल खर्च	चालु आ.व. मा विनियोजित रकम	वित्तीय प्रगति (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति	छनोट हुन बाँकि लाभग्राही	बाँकि लाभग्राहीलाई आवश्यक थप बजेट	कैफियत
६५२	१७०	१६२	८	गर्ने	८५०००००	५३८००००	७०००००	६०८००००	३५८००००	७१.५३	७२%	४९०	३६७५००००	



(Signature)
गंगाराम सापकोटा
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत